

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 03 日 星期 日	天气	阴	气温	25℃至 15℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 48 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、今日打桩 102 根 约 0.4MW (4 人), 累计完成 73.49MW; 2、支架安装 4 大组 8 小组, 约 0.31MW (12 人), 累计完成 64.42MW; 3、组件安装 251 块 (8 人), 累计完成 63.11MW; 4、光伏区接线完成 2 台汇流箱, 约 0.62MW (6 人), 累计完成 57.1MW;				
检查问题发现	1、光伏个别管桩桩帽未做防腐就已安装支架抱箍, 不符符合工序要求; 2、现场存在个别人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品; 2、不符合工序要求的必须严格按工序要求进行;				
协调其他内容	暂无				
记录人 郭伏炎		总监 (总监代表) 签阅: 牙足贤			