

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 04 日 星期 一	天气	晴	气温	30℃至 19℃					
监理人员动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场									
施工方人员动态: 48 人										
打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。										
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、今日打桩 42 根 约 0.17MW (4 人), 累计完成 73.66MW; 2、支架安装 2 大组 6 小组, 约 0.2MW (12 人), 累计完成 64.62MW; 3、组件安装 198 块 (8 人), 累计完成 63.24MW; 4、光伏区接线完成 2 台汇流箱, 约 0.46MW (6 人), 累计完成 57.42MW;									
检查发现问题	1、现场存在个别区域组件安装不平整, 2、人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈;									
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;									
协调其他内容	暂无									
记录人: 郭长英	总监 (总监代表) 签阅: 李足贤									