

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 05 日 星期 二	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 48 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、今日打桩 56 根 约 0.22MW (4 人), 累计完成 73.88MW; 2、支架安装 11 大组 0 小组, 约 0.43MW (15 人), 累计完成 65.05MW; 3、组件安装 264 块 (12 人), 累计完成 63.41MW; 4、今日光伏区汇流箱安装 2 台, 累计完成 53 台 5、接线完成 2 台汇流箱, 约 0.46MW (26 人), 累计完成 58.04MW; 6、钢平台焊接 1 台 (8 人) 累计焊接 5 台;				
检查问题发现	1、人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救身衣、救生圈;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长炎		总监 (总监代表) 签阅: 平足贤			