

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 06 日 星期三	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 73 人 打桩机 2 台, 挖掘机 1 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、今日打桩 73 根 约 0.29MW (4 人), 管桩桩帽防腐 400 根。累计完成 74.17MW; 2、支架安装 8 大组 0 小组, 约 0.43MW (15 人), 累计完成 65.37MW; 3、组件安装 300 块 (12 人), 累计完成 63.61MW; 4、今日光伏区汇流箱安装 3 台, (8 人) 累计完成 56 台 5、接线完成 10 台汇流箱, 约 3.4MW (20 人), 累计完成 61.44MW; 6、14#钢平台焊接 1 台 (8 人) 17#箱变一体机吊装就位, 累计焊接 5 台; 7、汇流箱出线电缆敷设 9 根 (8 人), 累计完成 29 根;				
检查发现问题	1、现场人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈; 2、个别特种作业人员未持证上岗、接线不规范;				
处理意见措施	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭代荣		总监 (总监代表) 签阅: 李昆贤			