

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 08 日 星期五	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 100 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、打桩 186 根 约 0.7MW(三台桩机, 一条打桩船); 2、支架安装 17 大组 11 小组, 刷桩头 600 个 (61 人); 3、组件安装 330 块 (12 人); 4、汇流箱安装 6 台 (12 人); 5、钢平台焊接 17 号箱变焊接 1 台 (6 人) 6、17#至 15#箱变开挖、回填电缆沟 100 米。13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱的敷设电缆 700 米, 开挖电缆沟 50 米 (挖机 2 台, 装载机一台, 9 人)				
检查发现的问题	1、现场人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈; 2、13#箱变至 3#集电线路电缆沟深度不足;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品; 2、已要求加深电缆沟深度, 电缆敷设必须铺砂盖砖;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长荣		总监 (总监代表) 签阅: 尹总顺			