

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 10 日 星期日	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 117 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、打桩 141 根 约 0.5MW(三台桩机, 一条打桩船); (76.35MWP) /80MWP 2、支架安装 10 大组, 4 小组 (61 人); (67.25MWP) /80MWP。 3、组件安装 440 块 (15 人); (64.64MWP) /80MWP。 4、汇流箱安装 3 台 (10 人); (69) / (265) 台。。 5、光伏电缆敷设 3 台汇流箱 (10 人) 累计完成 64.38MW。 6、汇流箱出线电缆敷设 18 根 (10 人), 累计完成 52 根 7、集电线路: 13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱的开挖回填电缆沟 300 米。3#集电线路 1#分支箱基础圈梁浇筑完成、粉刷完成。(挖机 2 台, 装载机一台, 13 人)。 				
检查发现问题	1、现场人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈; 2、13#箱变至 3#集电线路电缆沟深度不足;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品; 2、已要求加深电缆沟深度, 电缆敷设必须铺砂盖砖;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长荣		总监 (总监代表) 签阅: 李足安			