

## 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |   |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|----------|
| 日期                                                                               | 2023 年 09 月 11 日 星期二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 天气                          | 晴 | 气温 | 30℃至 19℃ |
| 监理人员动态: 5 人<br>施工方人员动态: 117 人<br>打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>预制管桩陆续进场 |   |    |          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |   |    |          |
| 施 进<br>工 度<br>部 情<br>位 况                                                         | 今日施工内容:<br>1、打桩 80 根 约 0.3MW(三台桩机, 一条打桩船); (76.65MWP) /80MWP;<br>2、支架安装 8 大组, 0 小组 (61 人); (67.55MWP) /80MWP;<br>3、组件安装 534 块 (36 人); (64.98MWP) /80MWP;<br>4、汇流箱安装 3 台 (8 人); (71) / (265) 台;<br>5、光伏电缆敷设 4 台汇流箱 (10 人) 累计完成 65.5MW;<br>6、汇流箱出线电缆敷设 4 根 (18 人), 累计完成 56 根;<br>集电线路: ①18#箱变至玉米地顶管导向完成, 共计 90 米。②焊接管道 100 米。<br>修复道板砖 50 米。③13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱开挖、回填电缆沟 200 米。<br>④17#箱变至院原 15#箱变两段水泥路破碎完成、开挖回填电缆沟完成(挖机 2 台, 装载机一台, 13 人)。 |                             |   |    |          |
| 检 的<br>查 问<br>发 题<br>现                                                           | 1、现场人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈;<br>2、13#箱变至 3#集电线路电缆沟深度不足;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |   |    |          |
| 处 意<br>理 见<br>措 结<br>施 果                                                         | 1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;<br>2、已要求加深电缆沟深度, 电缆敷设必须铺砂盖砖;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |   |    |          |
| 协 或<br>调 其<br>内 他<br>容                                                           | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |   |    |          |
| 记录人: 郭帆                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监 (总监代表) 签阅: 李足兴           |   |    |          |