

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 09 月 12 日 星期二	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：117 人					
打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、支架安装 4 大组，7 小组（10 人）；（67.71MWP）/80MWP； 2、组件安装 450 块（36 人）；（65.29MWP）/80MWP； 3、汇流箱安装 3 台（8 人）；（71）/（265）台； 4、光伏电缆敷设 5 台汇流箱，接线完成 3 台汇流箱约 0.89（18 人）累计完成 65.27MW； 集电线路：①18#箱变至玉米地顶管扩孔、拉管完成；焊接管道完成。②13#至 3#集电线路 1#分支箱修复道板砖完成。③17#箱变至院原 15#箱变开挖、回填电缆沟完成。④13#箱变至 14#箱变敷设电缆完成。⑥16#箱变至原 15#箱变电缆沟废除回填完成。				
检查发现问题	1、现场人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈； 2、13#箱变至 3#集电线路电缆沟深度不足；				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，加强人员技术交底；现场人员必须配备安全防护用品； 2、已要求加深电缆沟深度，电缆敷设必须铺砂盖砖；				
协调其他内容	暂无				
记录人：	郭长英		总监（总监代表）签阅：		
			高立标		