

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 14 日 星期四	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 117 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施 工 进 度 部 位 情 况	今日施工内容: 光伏区: 1、打桩 101 根 约 0.38MW; 77.3MWP/80MWP 2、支架安装 5 大组, 69.2MWP/80MWP; 组件安装 608 块; 69.9MWP/80MWP。 3、光伏电缆敷设 3 台汇流箱, 接线 3 台汇流箱, (18 人) 累计完成 63MW。 4、汇流箱出线电缆敷设 2 根, 28 人, 累计完成 68 根; 5、南大留钢平台焊接 1 台, 累计 18 台 (4 人) 集电线路: 1、3#集电线路 1#分支箱至 3#分支箱开挖电缆沟 300 米、敷设电缆光纤完成; 2、13#至 14#箱变开挖、回填电缆沟 200 米, 18#方阵顶管穿钢丝绳完成。				
检 查 问 题 现	1、现场人员不戴安全帽、水上支架、组件安装人员未配备救生衣、救生圈; 2、15 区部分支架螺栓未紧固, 组件安装不协调; 3、13 区 4 平方电缆敷设未套管及套管不规范;				
处 理 见 措 施 果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品; 2、已要求加深电缆沟深度, 电缆敷设必须铺砂盖砖及电缆预留长度;				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭长茂		总监 (总监代表) 签阅: 苗立标			