

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 15 日 星期五	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 111 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、打桩 0 根 约 0.38MW; 77.3MWP/80MWP 2、支架安装 17 大组, 69.2MWP/80MWP; 组件安装 692 块; 69.9MWP/80MWP。 3、光伏电缆敷设 4 台汇流箱, 接线 1 台汇流箱, 累计完成 63MW。 4、汇流箱出线电缆敷设 1 根, 累计完成 69 根; 5、13#箱变环网接地焊接, 16#箱变电缆头制作; 集电线路: ①3#集电线路 1#分支箱至 3#分支箱开挖电缆沟完成、回填电缆沟 300 米、过河桥架安装 50%。②13#至 14#箱变开挖电缆沟完成、回填电缆沟 200 米。 ③15#至 16#箱变安装桥架完成。④倒运电缆至 15#箱变, 13#至 18#箱变中间倒运 2 盘。				
检查发现问题	1、现场大型吊装区域未设置警戒线, 安全员未到现场履职; 2、15 区部分支架螺栓未紧固, 组件安装不协调; 3、13 区 4 平方电缆敷设未套管及套管不规范;				
处理意见措施	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品; 2、已要求电缆敷设必须铺砂盖砖及电缆预留长度;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏英		总监 (总监代表) 签阅: 解立标			