

## 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|----------|
| 日期                                                                         | 2023 年 09 月 16 日 星期六                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 天气                          | 晴              | 气温 | 30℃至 19℃ |
| 监理人员动态：5 人<br>施工方人员动态：111 人<br>打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>预制管桩陆续进场 |                |    |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |    |          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |    |          |
| 施 进<br>工 度<br>部 情<br>位 况                                                   | 今日施工内容：<br>光伏区：1、打桩 0 根 约 0.38MW；77.3MWP/80MWP<br>2、支架安装 25 大组，69.2MWP/80MWP；组件安装 708 块；69.9MWP/80MWP。<br>3、光伏电缆敷设 1 台汇流箱，接线 1 台汇流箱，累计完成 63MW。<br>4、14 区 4 平方电缆敷设及套管，组件接地；<br>5、13#箱变环网接地焊接，16#箱变高低压侧电缆头制作全部完成；<br>集电线路：①3#集电线路 1#分支箱至 3#分支箱开挖电缆沟完成、回填电缆沟 300 米、过河桥架安装 50%。②13#至 14#箱变开挖电缆沟完成、回填电缆沟 200 米。<br>③15#至 16#箱变安装桥架完成。④倒运电缆至 15#箱变，13#至 18#箱变中间倒运 2 盘。 |                             |                |    |          |
| 检 的<br>查 问<br>发 题<br>现                                                     | 1、现场大型吊装区域未设置警戒线，安全员未到现场履职；<br>2、15 区部分支架螺栓未紧固，组件安装不协调；<br>3、13 区 4 平方电缆敷设未套管及套管不规范；                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |    |          |
| 处 意<br>理 见<br>措 结<br>施 果                                                   | 1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，加强人员技术交底；现场人员必须配备安全防护用品；<br>2、已要求电缆敷设必须铺砂盖砖及电缆预留长度；                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |    |          |
| 协 或<br>调 其<br>内 他<br>容                                                     | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |    |          |
| 记录人：郭长东                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 总监（总监代表）签阅：解立彬 |    |          |