

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 17 日 星期日	天气	晴	气温	30℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 115 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、打桩 102 根 约 0.39MW; (78.66MWP) 2、支架安装 8 大组, 1 小组; 70.42MWP, 组件安装 861 块, 67.35MW。 3、汇流箱安装 5 台; 光伏电缆敷设 1 台汇流箱, 接线 1 台汇流箱, 累计完成 63.6MW。 4、汇流箱出线电缆敷设 4 根, (18 人) 累计完成 74 根 5、箱变全部安装就位 (4 人) 集电线路: ①15#箱变至 16#箱变回填电缆沟完成。②3#集电线路 1#分支箱至 3#分支箱 2 段过河桥架安装完成、开挖电缆沟 150 米。③18#箱变至 3#集电线路 3#分支箱敷设电缆 850 米。④3#集电线路 3#分支箱基础垫层浇筑完成。				
检查的问题发现	1、15 区部分支架螺栓未紧固, 组件安装不协调; 2、13 区 4 平方电缆敷设未套管及套管不规范;				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督, 加强人员技术交底; 现场人员必须配备安全防护用品;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			