

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 19 日 星期二	天气	大雨	气温	29℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 115 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 下雨停工 集电线路: 1、16#、18#箱变制作电缆终端。 2、16#至 17#箱变安装电缆桥架。 3、下午下雨停工				
检查发现问题	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭林英		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			