

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 20 日 星期三	天气	大雨	气温	29℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 115 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施 工 进 度 部 位 情 况	今日施工内容: 光伏区: 1、打桩 145 根; 累计完成 79.81MWP 2、支架安装 81 组, 三根桩 7 组, 15 组檩条; 累计 75MWP; 组件安装 1596 块, 72.2MWP。 3、汇流箱安装 22 台 (累计完成 243 个/265 个) 4、光伏电缆敷设 6 台汇流箱, 接线 5 台汇流箱, (10 人) 累计完成 67.2MW。 集电线路: ①13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱回抽电缆 200 米, 重新敷设电缆 200 米; ②17#箱变电缆终端制作、安装; ③18#箱变至 3#集电线路 3#分支箱开挖电缆沟 200 米。				
检 查 的 问 题 发 现	1、现场巡视发现部分电缆沟深度不足, 2、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定;				
处 理 意 见 措 施 结 果	1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核;				
协 或 调 其 他 内 容	暂无				
记录人: 郭长荣		总监 (总监代表) 签阅: 高立新			