

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 09 月 21 日 星期四	天气	大雨	气温	29℃至 19℃
监理单位动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场			
施工方人员动态：115 人					
打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、打桩 145 根；累计完成 79.81MWP 2、支架安装 8 大组，2 个小组，3 根桩 7 组，12 组檩条约 0.59MWP；组件安装 422 块，约 0.28MW 3、汇流箱安装 5 台，累计完成 243；汇流箱出线电缆敷设 1 根，累计完成 80 根； 4、光伏电缆敷设 1 台汇流箱，接线 1 台汇流箱约 0.32MW，累计完成 67.73MW，集电线路：①13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱回抽电缆 200 米，重新敷设电缆 200 米；②17#箱变电缆终端制作、安装；③18#箱变至 3#集电线路 3#分支箱开挖电缆沟 200 米；				
检查问题发现	1、现场巡视发现部分电缆沟深度不足， 2、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具，不符合安全文明施工管理规定；				
处理意见措施结果	1、已要求总承包单位加现场管控力度，对现场违反规定人员进行考核；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立彬			