

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 22 日 星期五	天气	大雨	气温	29℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 115 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、补桩 66 根; 累计完成 79.90MWP 2、支架安装 8 大组, 2 个小组, 3 根桩 7 组, 12 组檩条约 0.59MWP; 组件安装 422 块, 约 0.28MW 3、汇流箱安装 5 台, 累计完成 243; 汇流箱出线电缆敷设 1 根, 累计完成 80 根; 4、光伏电缆敷设 1 台汇流箱, 接线 1 台汇流箱约 0.32MW, 累计完成 67.73MW, 集电线路: ①13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱敷设电缆完成、开挖电缆沟 100 米; ②14#箱变电缆终端制作、安装; ③18#箱变至 3#集电线路 3#分支箱开挖电缆沟完成; ④16#至 17#箱变安装桥架 110 米。				
检查发现问题	1、17 区接地沟未开挖且扁铁放置于地面用浮土掩盖, 接地焊接未满焊、焊接不牢固, 不符合设计和规范要求 2、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定;				
处理意见措施结果	1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核; 2、我项目部下发监理通知单-051 要求总包单位整改回复;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭兴英		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			