

# 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |    |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----------|
| 日期                                              | 2023 年 09 月 23 日 星期六                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 天气 | 晴 | 气温 | 29℃至 19℃ |
| 监理人员动态: 5 人                                     | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>预制管桩陆续进场                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |    |          |
| 施工方人员动态: 115 人                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |    |          |
| 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |    |          |
| 施工进度部位情况                                        | <p>今日施工内容:</p> <p>光伏区: 1、补桩 62 根; 累计完成 79.91MWP</p> <p>2、支架安装 5 大组, 5 个小组, 10 组檩条约 0.42MWP; 组件安装 966 块, 约 0.63MW</p> <p>3、汇流箱安装 2 台, 累计完成 91; 17#箱变电缆头制作完成、18#箱变一体机电缆敷设完成, 事故油池完成 2 座;</p> <p>集电线路: 1、13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱敷设电缆完成、开挖回填电缆沟完成;</p> <p>2、3#集电线路 3#分支箱至 1#分支箱敷设电缆完成 600 米、回填电缆沟 50 米;</p> <p>3、16#至 17#箱变安装桥架 50 米;</p> |    |   |    |          |
| 检查问题发现                                          | 1、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定;                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |    |          |
| 处理意见措施结果                                        | 1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |    |          |
| 协调其他内容                                          | 暂无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |    |          |
| 记录人: 郭长策                                        | 总监 (总监代表) 签阅: 高立彬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |    |          |