

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 24 日 星期日	天气	阴转小雨	气温	26℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 115 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、补桩 36 根; 累计完成 79.91MWP 2、支架安装 3 大组, 4 个小组, 3 组檩条约 0.1MWP; 组件安装 56 块, 约 0.03MW 3、汇流箱安装 0 台, 累计完成 91; 17#箱变电缆头制作完成、18#箱变一体机 2*240 电缆头制作; 4、光伏 18 区低压电敷设 6 根, 电缆桥架安装 200 米; 集电线路: 1、13#箱变至 3#集电线路 1#分支箱敷设电缆完成、开挖回填电缆沟完成; 2、3#集电线路 3#分支箱至 1#分支箱敷设电缆完成 600 米、回填电缆沟 50 米; 3、16#至 17#箱变安装桥架 50 米;				
检查发现问题	1、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定; 2、电缆桥架安装不顺直, 高低差过大、螺栓紧固不到位;				
处理意见措施结果	1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核; 2、下发监理通知单-052 要求整改回复;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭永英		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			