

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 25 日 星期二	天气	阴	气温	26℃至 19℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 115 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容: 光伏区: 1、项目部南边补桩 39 根; 累计完成 79.92MWP 2、南大留 (18 区) 支架安装、组件安装 556 块, 约 0.9MW; 3、光伏区 5#箱变低压电缆头制作; 4、光伏 18 区 1*4 平方电缆汇线及电缆头制作, 电缆桥架安装 200 米; 集电线路: 1、3#集电线路 3#分支箱至 1#分支箱敷设电缆完成、回填电缆沟完成。 2、16#箱变至 17#箱变敷设电缆。 3、切割路面 3 处、破碎 2 处完成。				
检 的 查 问 发 题 现	1、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定;				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核;				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭氏芳		总监 (总监代表) 签阅: 高之标			