

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|----|----------|
| 日期 | 2023 年 09 月 26 日 星期二 | 天气 | 阴 | 气温 | 25℃至 16℃ |
| 监理人员动态：5 人 施工方人员动态：115 人 | | 材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场 | | | |
| 打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。 | | | | | |
| 施工进度部位情况 | 今日施工内容： 光伏区：1、项目部南边补桩 39 根；累计完成 79.92MWP 2、南大留（18 区）支架安装、组件安装 880 块，约 0.93MW； 3、新胜直流电缆敷设及套管，光伏 14 区电缆沟开挖及电缆敷设； 4、光伏 18 区 1*4 平方电缆汇线及电缆头制作，电缆桥架安装 200 米； 集电线路：1、3#集电线路 1#、3#分支箱卸货、吊装、就位完成； 2、14#、16#、17#箱变制作电缆终端完成；15#箱变熔接光纤完成； 3、14#箱变至 3#集电线路 2#分支箱敷设电缆完成；16#箱变至 17#箱变电缆沟开挖、回填 300 米。 | | | | |
| 检查发现问题 | 1、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具，不符合安全文明施工管理规定； | | | | |
| 处理意见措施 | 1、已要求总承包单位加现场管控力度，对现场违反规定人员进行考核； | | | | |
| 协调其他内容 | 暂无 | | | | |
| 记录人：郭其英 | | 总监（总监代表）签阅：高立标 | | | |