

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 27 日 星期三	天气	小雨	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工方人员动态: 115 人					
打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、项目部南边补桩 39 根; 累计完成 79.92MWP 2、南大留 (18 区) 支架安装、组件安装 880 块, 约 0.93MW; 3、新胜直流电缆敷设及套管, 光伏 14 区电缆沟开挖及电缆敷设; 4、光伏 18 区 1*4 平方电缆汇线及电缆头制作, 电缆桥架支架焊接; 集电线路: 1、3#集电线路 1#、3#分支箱卸货、吊装、就位完成; 2、14#箱变至 3#集电线路 2#分支箱敷设电缆完成; 3、16#箱变至 17#箱变电缆沟开挖、回填 300 米。				
检查发现问题	1、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定; 2、现场安全管理人员未履行现场巡视工作;				
处理意见措施结果	1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核; 必须按照施工工序进行施工;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭兆亮		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			