

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 09 月 28 日 星期四	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 101 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、项目部南边补桩 39 根; 累计完成 79.92MWP 2、南大留(18 区) 支架安装、组件安装 880 块, 约 0.93MW; 3、新胜直流电缆敷设及套管, 光伏 14 区电 缆沟开挖及电缆敷设; 4、光伏 18 区 1*4 平方电缆汇线及电缆头制作, 电缆桥架支架焊接; 集电线路: 1、3#分支箱 3*400 高压电缆头制作安装完成; 2、18#箱变至分支箱 3*95 高压电缆中间接头制作完成; 3、光伏 13 区至箱变一体机 2*240 电缆沟回; 18#箱变至分支箱电缆耐压试验完成。				
检查的问题发现	1、现场个别人员未正确佩戴安全防护用具, 不符合安全文明施工管理规定; 2、现场安全管理人员未履行现场巡视工作;				
处理意见措施结果	1、已要求总承包单位加现场管控力度, 对现场违反规定人员进行考核; 必须按照施工工序进行施工;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏荣		总监(总监代表) 签阅: 何立标			