

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 09 月 29 日 星期五	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：45 人					
打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、项目部南边补桩 39 根；累计完成 79.92MWP 2、13、16、18 区支架安装、组件安装 540 块，约 0.5MW； 3、新胜直流电缆敷设及套管，光伏 14 区电缆沟开挖及电缆敷设； 4、光伏 16 区 1*4 平方电缆汇线及电缆头制作，； 集电线路：1、13#至 18#箱变一体机安全标识悬挂；				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭伏英	总监（总监代表）签阅：高立彬				