

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 09 月 30 日 星期六	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 25 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位	今日施工内容: 光伏区: 1、项目部南边补桩 39 根; 累计完成 79.92MWP 2、13、16、18 区支架安装、组件安装 86 块, 约 0.01MW; 3、16 区 4 ² 电缆直流电缆放线及套管, 光伏 14 区电 缆沟开挖及电缆敷设; 4、光伏 16 区 1*4 平方电缆汇线及电缆头制作安装; 集电线路: 1、13#至 18#箱变一体机安全标识悬挂;				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长炎		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			