

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 02 日 星期二	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 25 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩陆续进场			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、一期并网区域支架组件消缺 15 大组。 2、一期并网区域电气消缺 2 台汇流箱 集电线路: 1、一期末批并网成功;				
检查问题发现	1、17 区直流电缆 2*240 未按设计要求铺设桥架,（未使用电缆槽盒）不符合设计要求; 2、电缆标示桩质量较差, 不能满足规范要求, 必须更换;				
处理意见措施结果	1、要求总包单位加强监督巡视, 监理项目部下发通知单-054 要求整改回复				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏亮		总监（总监代表）签阅: 高立标			