

# 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 03 日 星期二	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场			
施工方人员动态：67 人					
打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	<p>今日施工内容：</p> <p>光伏区：1、16 区支架、组件安装；2、光伏 14 区鱼塘机械打桩完成 55 根；</p> <p>2、一期并网区域电气消缺 2 台汇流箱；</p> <p>3、16 区箱变一体机高压电套管、环网接地焊接；</p> <p>集电线路：1、一期未批并网成功；</p> <p>2、光伏区 3#集电线路分支箱安全防护围栏安装；</p>				
检查发现问题	1、现场部分人员未穿戴安全防护用品（安全帽、反光背心）不符合安全文明施工管理规定；				
处理意见措施	1、对属于习惯性违章人员，已进行考核同时要求总包单位加强监督巡视；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			