

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 10 月 05 日 星期	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 67 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、16 区支新胜鱼塘支架安装 0.15; 2、新胜鱼塘组件安装 0.2; 2、电气消缺 5 个汇流箱, 支架组件消缺 12 大组; 3、16 区箱变一体机高压电套管、环网接地焊接、4 平方电缆放线; 集电线路: 1、一期未批并网成功;				
检查发现问题	1、光伏区 16 区部分支架、组件螺栓紧固不到位;				
处理意见措施结果	1、对属于习惯性违章人员, 要求总包单位加强监督巡视; 2、现场质量不符合要求的必须尽快消缺整改, 加强人员技术交底;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭其炎		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			