

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 06 日 星期五	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：75 人 打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、16 区支新胜鱼塘支架安装 0.1 兆瓦；2、新胜鱼塘组件安装 0.1 兆瓦； 2、电气消缺 5 个汇流箱，支架组件消缺 12 大组； 3、18 区 4 平方电缆放线，13 区汇流箱 2*240 电缆线制作安装； 集电线路：1、一期未批并网成功；				
检查问题发现	1、光伏区 16 区部分支架、组件螺栓紧固不到位； 2、光伏 18 区电气安装人员未戴安全帽、未正确使用安全带；				
处理意见措施结果	1、对属于习惯性违章人员，要求总包单位加强监督巡视； 2、现场质量不符合要求的必须尽快消缺整改，加强人员技术交底；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长爱		总监（总监代表）签阅：高立标			