

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 10 月 09 日 星期二	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 75 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、新胜鱼塘支架安装 0.2 兆瓦; 2、新胜鱼塘组件安装 0.1 兆瓦; 3、新生鱼塘直流电缆完成 0.1 兆瓦; 4、支架组件消缺 11 大组, 电气消缺 3 个汇流箱; 集电线路: 1、一期末批并网成功;				
检查发现问题	1、4 平方电缆套管不规范, 波纹管材被破坏未能起到保护作用, 不符合要求;				
处理意见措施结果	1、对属于习惯性违章人员, 要求总包单位加强监督巡视; 2、现场质量不符合要求的必须尽快消缺整改, 加强人员技术交底;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏英		总监 (总监代表) 签阅: 商之标			