

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 11 日 星期三	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：75 人 打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、新胜鱼塘支架安装 0.2 兆瓦；2、新胜鱼塘组件安装 0.1 兆瓦； 3、新生鱼塘直流电缆完成 0.1 兆瓦； 4、支架组件消缺 9 大组，电气消缺 3 个汇流箱； 集电线路：1、一期末批并网成功；				
检查发现问题	1、4 平方电缆套管不规范，波纹管材被破坏未能起到保护作用，不符合要求；				
处理意见措施结果	1、对属于习惯性违章人员，要求总包单位加强监督巡视；现场质量不符合要求的必须尽快消缺整改，加强人员技术交底；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭伏英		总监（总监代表）签阅：高立标			