

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 14 日 星期 六	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施工方人员动态：15 人					
打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、新生鱼塘环网接地焊接完成 3 公里；2、光伏 16 区域 4 平方电缆线绑扎固定； 3、支架组件消缺 6 大组，电气消缺 3 个汇流箱； 集电线路：1、一期末批并网成功；				
检查发现问题	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			