

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 10 月 15 日 星期 日	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 15 人 打桩机 3 台, 挖掘机 2 台, 水上打桩船 1 台, 吊车 1 台, 管桩倒运车 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容: 光伏区: 1、光伏 13 区域组件接地连接安装; 2、光伏 16 区域 4 平方电缆线绑扎固定, 环网接地焊接; 3、支架组件消缺 5 大组, 电气消缺 1 个汇流箱; 集电线路: 1、一期末批并网成功;				
检 的 查 问 发 题 现	暂无				
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭其英		总监 (总监代表) 签阅: 简立标			