

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 16 日 星期 二	天气	晴	气温	25°C 至 16°C
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货				
施工方人员动态：25 人					
打桩机 3 台，挖掘机 2 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、光伏 13 区域组件接地连接安装；2、光伏 16 区域支架、组件安装， 3、光伏 16 区域 4 平方电缆线绑扎固定，环网接地焊接； 3、支架组件消缺 7 大组，电气消缺 3 个汇流箱； 集电线路：1、一期未批并网成功；				
检查发现的问题	暂无				
处理意见措施	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长荣	总监（总监代表）签阅：高立标				