

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 20 日 星期 五	天气	晴	气温	27℃至 17℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货				
施工方人员动态：15 人					
挖掘机 0 台，水上浮船 5 条，吊车 1 台，材料倒运车 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、南大留（18）区鱼塘直流电缆线套管绑扎固定；2、光伏 16 区 4 平方电缆线绑扎固定及环网接地焊接； 3、支架组件消缺 6 大组，电气消缺 1 个汇流箱； 集电线路：1、一期末批并网成功；				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英	总监（总监代表）签阅：高立彬				