

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 10 月 22 日 星期 日	天气	晴	气温	27℃至 17℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 10 人 挖掘机 0 台, 水上浮船 5 条, 吊车 1 台, 材料倒运车 1 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	今日施工内容: 光伏区: 1、新胜区域组件安装完成 0.1 兆瓦, 2、光伏 16 区支架、组件消缺整改、4 平方电缆线绑扎固定及环网接地焊接; 3、支架组件消缺 5 大组, 电气消缺 1 个汇流箱; 集电线路: 1、一期未批并网成功;				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏芳		总监 (总监代表) 签阅: 何立标			