

## 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

|                                                                  |                                                                                                                     |                             |   |    |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|----------|
| 日期                                                               | 2023 年 10 月 23 日 星期 一                                                                                               | 天气                          | 晴 | 气温 | 27℃至 17℃ |
| 监理人员动态：5 人<br>施工方人员动态：10 人<br>挖掘机 0 台，水上浮船 2 条，吊车 1 台，材料倒运车 1 台。 |                                                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>一期材料全部到货 |   |    |          |
|                                                                  |                                                                                                                     |                             |   |    |          |
|                                                                  |                                                                                                                     |                             |   |    |          |
| 施工进度部位情况                                                         | 今日施工内容：<br>光伏区：1、新胜区域组件安装完成 0.1 兆瓦，2、光伏 16 区支架、组件消缺整改、4 平方电缆线绑扎固；<br>3、支架组件消缺 5 大组，电气消缺 1 个汇流箱；<br>集电线路：1、一期末批并网成功； |                             |   |    |          |
| 检查问题发现                                                           | 1、光伏 13-18#箱变一体机围栏未安装，存在安全隐患问题；                                                                                     |                             |   |    |          |
| 处理意见措施结果                                                         | 我监理项目部已联系总包项目部尽快落实，避免闲杂人员进入带电区域发生安全事故；                                                                              |                             |   |    |          |
| 协调其他内容                                                           | 暂无                                                                                                                  |                             |   |    |          |
| 记录人：郭代芳                                                          |                                                                                                                     | 总监（总监代表）签阅：高立标              |   |    |          |