

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 24 日 星期 二	天气	晴	气温	27℃至 17℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：10 人 挖掘机 0 台，水上浮船 2 条，吊车 1 台，材料倒运车 1 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、光伏 16 区支架、组件消缺整改、4 平方电缆线绑扎固； 2、支架组件消缺 3 大组，电气消缺 2 个汇流箱； 集电线路：1、一期末批并网成功；				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭代芳		总监（总监代表）签阅：高立标			