

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 10 月 25 日 星期 三	天气	晴	气温	27℃至 17℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 10 人 挖掘机 0 台, 水上浮船 2 条, 吊车 1 台, 材料倒运车 1 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容: 光伏区: 1、光伏 16 区支架、组件消缺整改、4 平方电缆沟过路开挖及敷设; 2、 光伏 14 区汇流箱消缺及防火泥封堵; 2、支架组件消缺 3 大组, 电气消缺 2 个汇流箱; 集电线路: 1、一期末批并网成功;				
检 的 查 问 发 题 现	暂无				
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭兴芳		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			