

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 28 日 星期 六	天气	晴	气温	27℃至 17℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：6 人 挖掘机 0 台，水上浮船 2 条，吊车 0 台，材料倒运车 1 台。		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区 1、新胜区域直流电缆敷设、固定完成 0.1 兆瓦， 2、支架组件消缺 2 大组，电气消缺 1 个汇流箱； 集电线路：1、一期未批并网成功；				
检 的 查 问 发 题 现	暂无				
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭其芳		总监（总监代表）签阅：胡金标			