

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 11 月 05 日 星期 日	天气	阴	气温	11℃至-2℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 6 人 水上浮船 2 条, 柴油发电机 1 台, 电焊机 1 台.		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施 进 工 度 部 情 位 况	1. 光伏 10 支桩, 组件消缺天 整改完成 2 组. 2. 光伏区并网区域 接地焊接及接地消缺整改. 1				
检 的 查 问 发 题 现					
处 理 意 见 措 施 结 果					
协 或 调 其 内 他 容					
记录人: 郭长英		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			