

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022 年 11 月 15 日 星期 二	天气	晴	气温	16-1C
监理单位动态: 1		材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货 7 车			
施工方人员动态: 20					
施工机械动态: 打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台					
施工进度情况	光伏区施工: 1、桩头防腐刷漆完成 120 根 2、打桩船拼装完成 3、卸桩工作 8 米 128 根; 9 米 84 根 升压站施工: 1、完成围墙基础开挖 50%				
检查发现的问题	光伏区巡视水上施工作业人员没有穿救生衣、没有配备救生圈, 司机不戴安全帽下车作业, 施工人员未正确佩戴安全帽, 吊装区域未设警示标识, 未拉警戒绳, 存在严重的安全隐患。				
处理措施、意见、结果	已当场要求其停止施工, 在所有安全设施未配备齐是禁止施工。				
协调内容或其他					
记录人:	费 金 光		总监 (总监代表) 签阅: 王立东		

江苏省建设厅监制



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档