



监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 16 日 星期 四			天气	晴	气温	15-2C
监理单位动态：1 人				材料进场、见证取样、合格情况： 管桩到货 3 车			
施工方人员动态：20 人							
施工机械动态：打桩机 2 台、引孔机 1 台							
施工进度情况	伏区施工内容： 1、桩头防腐刷漆完成 150 根 2、打桩船拼装完成 3、卸桩工作 8 米 352 根 4、沼泽地水泵抽水 5、沼泽地铺设钢板 升压站施工内容： 1、完成围墙基础开 50%						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人：				总监（总监代表）签阅： 			

江苏省建设厅监



Quark 夸克
高 清 扫 描 还 原 文 档