

监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 17 日 星期 五		天气	晴	气温	15-1C
监理人员动态: 1 人			材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货 4 车			
施工方人员动态: 20 人						
施工机械动态: 打桩机 2 台、引孔机 1 台						
施工进度情况	伏区施工内容: 1、桩头防腐刷漆完成 150 根 2、打桩船第二艘拼装完成 3、卸桩工作 8 米 244 根 4、沼泽地水泵抽水 5、沼泽地铺设钢板 6、打桩工作 7 米 1 根, 6 米 45 根 升压站施工内容: 1. 完成全部围墙底板浇筑工作					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人: 费金亮			总监(总监代表)签阅: 王立杰			

江苏省建设厅监



Quark 夸克

高清扫描 还原文档