

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

日期	2022 年 11 月 18 日 星期 五		天气	晴	气温	15-1C
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩到货 4 车			
施工方人员动态：20 人						
施工机械动态：打桩机 2 台、引孔机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1、桩头防腐刷漆完成 120 根 2、打桩船试打桩 3、沼泽地水泵抽水 4、沼泽地铺设钢板 升压站施工内容： 1、完成围墙基础放线					
检查发现的问题	经升压站现场巡视发现临时用电不规范，没有接第，接插排。					
处理措施、意见、结果	要求施工单位严格执行施工用电规范做到一机一闸一保护					
协调内容或其他						
记录人：费金光			总监（总监代表）签阅：王立杰			

江苏省建设厅监



Quark 夸克
高 清 扫 描 还 原 文 档