

监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 19 日 星期六		天气	晴	气温	17-1C
监理人员动态: 1 人			材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货 3 车			
施工方人员动态: 20 人						
施工机械动态: 打桩机 2 台、引孔机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容: 1、桩头防腐刷漆完成 169 根 2、打桩船打桩和陆地打桩机共 30 根 3、沼泽地水泵抽水 4、卸桩工作 13 米 38 根 升压站施工内容: 1、围墙支模 120 米					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人: 谢金光			总监 (总监代表) 签阅: 王立志			

江苏省建设厅监



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档