

# 监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

|                        |                                                                                                                                                    |  |                                 |   |    |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|----|-------|
| 日期                     | 2022 年 11 月 20 日 星期 日                                                                                                                              |  | 天气                              | 晴 | 多云 | 15-1C |
| 监理单位动态：1 人             |                                                                                                                                                    |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>管桩到货 4 车 |   |    |       |
| 施工方人员动态：20 人           |                                                                                                                                                    |  |                                 |   |    |       |
| 施工机械动态：打桩机 2 台、引孔机 1 台 |                                                                                                                                                    |  |                                 |   |    |       |
| 施工进度情况                 | 光伏区施工内容：<br>1. 桩头防腐刷漆完成 180 根<br>2. 打桩船打桩 48 根，陆地打桩机 34 根，共打桩 82 根。<br>3. 沼泽地水泵抽水<br>升压站施工内容：<br>1. 围墙基础立模 140 米<br>2. 综合楼基础开挖完成<br>3. 综合楼基础垫层浇筑完成 |  |                                 |   |    |       |
| 检查发现的问题                |                                                                                                                                                    |  |                                 |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果             |                                                                                                                                                    |  |                                 |   |    |       |
| 协调内容或其他                |                                                                                                                                                    |  |                                 |   |    |       |
| 记录人：贺金光                |                                                                                                                                                    |  | 总监（总监代表）签阅：王立杰                  |   |    |       |

江苏省建设厅监



Quark 夸克

高清扫描 还原文档