

# 监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |   |    |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|----|-------|
| 日期                      | 2022 年 11 月 21 日 星期 一                                                                                                                                                                                                         |  | 天气                              | 晴 | 多云 | 15-1C |
| 监理人员动态: 1 人             |                                                                                                                                                                                                                               |  | 材料进场、见证取样、合格情况:<br><br>管桩到货 3 车 |   |    |       |
| 施工方人员动态: 20 人           |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |   |    |       |
| 施工机械动态: 打桩机 2 台、引孔机 1 台 |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |   |    |       |
| 施工进度情况                  | 光伏区施工内容:<br>1. 桩头防腐刷漆完成 180 根<br>2. 卸桩工作 9 米 100 根, 10 米 11 根, 13 米 38<br>3. 桩的水平, 抗拔, 抗压实验<br>4. 沼泽地水泵抽水<br>5. 打桩工作水上 9 米 50 根, 陆地 9 米 20 根, 8 米 20 根。<br>升压站施工内容:<br>1. 围墙基础立模 210 米<br>2. 综合楼基础立模 30%<br>3. 围墙基础钢筋完成 130 米 |  |                                 |   |    |       |
| 检查发现的问题                 |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果              |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |   |    |       |
| 协调内容或其他                 |                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |   |    |       |
| 记录人: 贾金亮                |                                                                                                                                                                                                                               |  | 总监(总监代表)签阅: 王立奎                 |   |    |       |



**Quark 夸克**  
 高清扫描 还原文档