

监 理 日 志

项目名称：入合肥城石柘镇 150MW 农光+渔光互补项目

日期	2022 年 11 月 24 日 星期四	天气	雾霾	风力	13-16
监理单位动态：1 人	材料进场：见证取样，合格情况： 综合楼钢筋送检见证取样				
施工方人员动态：20 人					
施工机械动态：打桩机 2 台、引孔机 1 台					
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 桩头防腐刷二遍防腐漆 2. 桩的水平，抗拔，抗压实验 3. 卸桩工作 13 米 57 根 4. 打桩工作 117 根 升压站施工内容： 1. 围墙基础基础放线完成。 2. 综合楼基础立模 30%，全部完成 3. 综合楼基础钢筋绑扎 30%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：	贺圣光		总监（总监代表）签阅：王立杰		



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档