

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 25 日 星期 五		天气	晴	气温	13-1C
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩到货 5 车			
施工方人员动态：52 人						
施工机械动态：打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 桩头防腐 190 根 2. 卸桩工作 13 米 19 根，12 米 42 根 3. 打桩工作陆地 55 根，水上 34 根共 86 根 升压站施工内容： 1. 围墙砌筑 90 米。 2. 综合楼基础钢筋绑扎 50%					
检查发现的问题	无					
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：费金光			总监（总监代表）签阅：王立杰			



Quark 夸克

高清扫描 还原文档