

# 监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

|                                                              |                                                                                                                                                              |                 |                |    |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|---------|
| 日期                                                           | 2022 年 11 月 26 日 星期 六                                                                                                                                        | 天气              | 晴              | 气温 | 13- -2C |
| 监理人员动态：1 人                                                   |                                                                                                                                                              | 材料进场、见证取样、合格情况： |                |    |         |
| 施工方人员动态：52 人                                                 |                                                                                                                                                              |                 |                |    |         |
| 施工机械动态：打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台 |                                                                                                                                                              |                 |                |    |         |
| 施工进度情况                                                       | 光伏区施工内容：<br>1. 桩头防腐 200 根<br>2. 卸桩工作 13 米 19 根，12 米 42 根<br>3. 打桩工作陆地 51 根，水上 31 根共 82 根<br>升压站施工内容：<br>1. 围墙砌筑 120 米。<br>2. 综合楼基础钢筋绑扎 50%<br>3. 综合楼基础地梁浇筑完成 |                 |                |    |         |
| 检查发现的问题                                                      | 经升压站现场检查发现升压站内所有临时带电设备无接地                                                                                                                                    |                 |                |    |         |
| 处理意见、措施、结果                                                   | 要求所有带电设备都要有接地                                                                                                                                                |                 |                |    |         |
| 协调内容或其他                                                      |                                                                                                                                                              |                 |                |    |         |
| 记录人：                                                         | 雷金亮                                                                                                                                                          |                 | 总监（总监代表）签阅：王立志 |    |         |

扫码使用

夸克扫描王

